

**Оперативный (ежеквартальный) отчет о выполнении муниципальной программы  
"Дороги и транспорт в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год."  
за январь - сентябрь 2014 года  
(полугодие)**

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Видное  
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Видное

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	утвержденный объем финансирования	план за 9 месяцев (тыс.руб.)	выполнено 9 месяцев (тыс.руб.)	% исполнения плана 9 месяцев	степень и результат выполнения	профинансировано
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"</b>	<b>149 230,06</b>	<b>79 631,70</b>	<b>48 098,15</b>	<b>84,40</b>		<b>48 098,15</b>
Задача 1 Мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них.	108 293,07	59445,97	47033,18	79,12		47033,18
Задача 1 Мероприятие № 2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	10 274,95	0,00	0,00	0,00		0,00
Задача 3 Мероприятие № 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальные дороги)	30 662,04	20185,73	1064,97	5,28		1064,97
<b>Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения"</b>	<b>5820,00</b>	<b>4715,00</b>	<b>1815,73</b>	<b>38,51</b>		<b>1815,73</b>
Задача 1 Мероприятие № 1 Проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	5520,00	4490,00	1815,73	40,44		1815,73
Задача 2 Мероприятие № 1 Проведение паспортизации автомобильных дорог	300,00	225,00	0,00	0,00		0,00
<b>Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения на территории поселения"</b>	<b>50120,00</b>	<b>37590,00</b>	<b>33235,47</b>	<b>88,42</b>		<b>33235,47</b>
Мероприятие № 1 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	150,00	112,50	73,08	64,96		73,08

Мероприятие № 2 Организация транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом	49970,00	37477,50	33162,39	88,49	33162,39
<b>Итого по программе</b>	<b>205170,06</b>	<b>121936,70</b>	<b>83149,35</b>	<b>68,19</b>	<b>83149,35</b>

Координатор Программы \_\_\_\_\_ / А.Е. Усков /  
подпись (Ф.И.О.)

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.